

Noordboulevard Scheveningen Vastgoed Ontwikkeling

Via deze nieuwsbrief informeert Strandweg Vastgoed BV u over de laatste ontwikkelingen op en rond de Noordboulevard.

Grondkerende Constructie

Later dan gepland, is Franki Grondtechnieken op 6 november jl. gestart met de werkzaamheden aan de grondkerende constructie langs de Zeekant en inmiddels zijn ruim 125 palen geboord.

Nu een groot gedeelte van de palenwand gereed is, moet het bovenste deel van de palen worden afgebroken om een randbalk te kunnen realiseren. Hier wordt, naast het bovenste deel van de palen, ook de geleide balk van de palen, die tijdens de bouw noodzakelijk was, gesloopt.

Na de sloopwerkzaamheden wordt gestart met het boren van de ankers. Hiervoor wordt dezelfde volgorde aangehouden als bij het boren van de palenwand. Hierna wordt een betonnen randbalk op de boorpalen gemaakt waarna er gestart gaat worden met het terugbrengen van de bestrating straatwerk van de Zeekant.



Volgende fase

Vanaf week 47 is begonnen met het voorbereiden van de werkzaamheden voor de fase 2, deze loopt van het 'Zeekantje' tot de locatie van de Biesieklette. De voorbereidende werkzaamheden zullen zich in het trottoir en de parkeervakken bevinden aan de strandzijde van de Zeekant. Met de start van deze werkzaamheden verdwijnt tevens de mogelijkheid om te parkeren op het huidige parkeerdek en deze parkeervakken worden verwijderd.

Aansluitend zal de boorstelling omstreeks week 50 verwacht worden ter hoogte van Het Zeekantje en doorgaan richting de huidige keerlus.

Contact

Voor vragen en opmerking tijdens het gehele bouwproces, kunt u in eerste instantie terecht bij de uitvoerende partijen. De uitvoeringskeet is gepositioneerd ter hoogte van de huidige Biesieklette en u bent van hart welkom. Hieronder vindt u de contactpersonen van het bouwteam realisatie grondkerende constructie Zeekant.

Franki Grondtechnieken B.V.

Cor van der Vorm (Project Manager)

+31 6 53931882

Giany Sahertian (Project Engineer)

+31 6 13994698

info@franki-grondtechnieken.nl

Brink Management/Advies

Jort Alferink

+31 6 52 40 30 00

Noordboulevard@brink.nl

Gemeente Den Haag

DSO/IbDH/De Kust Gezond

www.denhaag.nl/dekustgezond

dekustgezond@denhaag.nl

Planning

Week 50

Start boren palenwand fase 2

Week 51

Start terugbrengen bestrating Zeekant